
INTERIM SIERSDORF

Rahmenterminplan nach Vergabelosen | Stand 25.10.2026

Jeder Vorgang mit Start- und Zieltermin; Meilensteine als Punkte dargestellt.

VERGABELOS / VORGANG	START	ZIELTERMIN
ÜBERGREIFEND | Planung, Koordination und Meilensteine		
Planung / Genehmigungsgrundlagen	27.07.2026	**14.09.2026**
Ausschreibungspaket Interim vollständig	-	**08.10.2026**
Koordinierte Arbeitsvorbereitung	04.01.2027	**12.02.2027**
Ausführungs- und montagefähiger Freigabestand	-	**09.02.2027**
Interimsstandort bereit	-	**16.04.2027**
Nutzerumzug / Leerzug beginnt	-	**19.04.2027**
Einzug Nutzer	-	**19.04.2027**
Einzug / Inbetriebnahme Nutzer (2 Wochen)	19.04.2027	**30.04.2027**
LOS CONTAINER		
Vergabe Container / Zuschlag	09.10.2026	**21.12.2026**
Modulplanung / Fertigung	21.12.2026	**15.02.2027**
Containerlieferung / Montage / Medien betriebsbereit	30.03.2027	**12.04.2027**
Endmontage / BMA / Prüfung	05.04.2027	**16.04.2027**
LOS TIEFBAU / GRÜNDUNG		
Vergabe Tiefbau / Gründung / Zuschlag	12.10.2026	**29.12.2026**
Tiefbau / Medien: Leitungstrassen bis Außenkante Gebäude	11.01.2027	**29.01.2027**
Gründungsarbeiten (30 Arbeitstage)	15.02.2027	**26.03.2027**
LOS AUSSENANLAGEN		
Vergabe Außenanlagen / Zuschlag	12.10.2026	**22.12.2026**
Schotter-/Tragschicht fertig, verdichtet und für Fahrzeuge befahrbar	-	**29.03.2027**
Bezugskritisch: Zugänge, Rettungsflächen, Wege, Entwässerung, Licht	15.02.2027	**12.04.2027**
Nicht bezugskritische Pflanzung / Ausstattung	03.05.2027	**17.05.2027**
LOS BAUSTELLENEINRICHTUNG		
Bauzaun aufstellen	-	**08.01.2027**
Baustellen-WC aufstellen	-	**08.01.2027**
Bauzaun zurückbauen / abholen	-	**03.05.2027**
Baustellen-WC abholen	-	**18.05.2027**



Basis: Rahmenterminplan vom 05.10.2026 / VAR3 GU optimiert, Stand 01.10.2026. Ergänzungen: 25.10.2026.

INTERIM SIERSDORF

Nutzungsdauer und Wiederherstellung des Grundstücks | Stand 25.10.2026

Fortsetzung des Rahmenterminplans: Nutzung ab Einzug am 19.04.2027.

NUTZUNG: MINDESTENS 32 MONATE

19.04.2027 bis 31.12.2029 | Mindeststandzeit bis Ende 2029

ABLAUF NACH ENDE DER NUTZUNG

01 FREIMACHUNG
Nutzerauszug und Containerabbau

02 TIEFBAU / GRÜNDUNG
Rückbau und Wiederherstellung

03 AUSSENANLAGEN
Oberflächen und Vegetation

VERANTWORTUNG UND TERMINLICHE ABFOLGE

LOS / VORGANG	START	ZIELTERMIN
Nutzung des Interims - mindestens 32 Monate	19.04.2027	**31.12.2029**
Nutzerauszug / Containerabbau und Abholung	02.01.2030	**01.02.2030**
Los Tiefbau / Gründung: Containerfundamente und Medienrückbau	04.02.2030	**22.02.2030**
Los Außenanlagen: eigene Fundamente und Tragschichten ausbauen	25.02.2030	**08.03.2030**
Los Außenanlagen: Boden rückführen und Geländeprofil herstellen	11.03.2030	**22.03.2030**
Los Außenanlagen: Oberflächen und Vegetation wiederherstellen	25.03.2030	**12.04.2030**
Abnahme / Rückgabe des wiederhergestellten Grundstücks	15.04.2030	**15.04.2030**

Bei Verlängerung der Standzeit verschieben sich Auszug, Containerabbau und sämtliche Wiederherstellungsleistungen einschließlich Grundstücksrückgabe entsprechend nach hinten.

Planungsansatz: Mindeststandzeit bis Ende 2029; Wiederherstellung nach vollständiger Freimachung. Termine sind Rahmenansätze.
Ausführung witterungs- und bodenabhängig; alle Start-, Ziel- und Meilensteintermine liegen auf Montag bis Freitag.