412395.057
5716766.050

412463.051
5716896.944

412508.202
5716707.276

412576.196
5716838.170

Straßenmeisterei Unna

Am Telgenbusch

Anbindung Gelände der Straßenmeisterei an die Hammer Str. mit einer provisorischen Baustraße für den Zeitraum der gesamten Tiefbau- und Hochbaumaßnahmen.
Ein- und Ausfahrt ohne Ampelanlage in den fließenden Verkehr.

<-- FR Unna

L 665 Hammer Straße

FR Hamm -->

1-streifige Verkehrsführung:
Hammer Str. L665 und Anbindung Am Telgenbusch mit LSA Regelung.
Mindesfahrbahnbreite 3,50 m, Mindestbreite Gehweg 1,30 m.
Fußgänger und Radfahrer mit Anforderungsampel für Seitenwechsel.

Vollsperrung
Paul-Weniger-Straße
zwischen Hammer Str. L665 und Lerchenweg für Fahrzeuge. Fußgänger und Radfahrer frei.

Umleitungsverkehr siehe Lageplan Konzept Umleitung Blatt 6

Paul-Weniger-Straße

Lerchenweg

Legende

- Baustellenbereich / Baustellenbewegungsfläche
- Baugrube Kanalhaltung und Schachtbauwerke
- provisorische Baustellenzufahrt
- Verkehrsführung Fahrzeuge IV Verkehr
- Verkehrsführung Verkehr Straßenmeisterei
- Verkehrsführung Rad- und Fußgängerverkehr
- Gelbmarkierung
- Standort Baustellen LSA 3-phasig mit Fußgänger Querung
- Ausbautrennung — A-A Ausbaubereich SM; B-B Ausbaubereich Hammer Straße L665

Abbruch/Rückbau vorh. Straßenmeisterei und Neubau der Gebäude und Flächen: voraussichtliche Bauzeit = 24 Monate.
Nach Fertigstellung der Kanalbaumaßnahme im Bereich der Hammer Str. bleibt die provisorische Grundstückszufahrt bis zur Fertigstellung der zukünftigen Grundstückszufahrt erhalten.

Kanalbau Hammer Str. L665 in Fahrtrichtung Hamm: voraussichtliche Bauzeit = 8-12 Tage.

Vorabzug
vom 12.08.2026

1

BRECHTEFELD & NAFE
Ingenieur- und Vermessungsbüro GmbH
Beratende Ingenieure VBI und DWA, DVP
Zur Streuobstwiese 27 45549 Sprockhövel Tel.:02339/81840-0

	Datum	Zeichen
bearb.	Juni 2026	Pol
gez.	Juni 2026	MaS/Rosa
geprüft :		

Sprockhövel, im Juni 2026 .....

Regionalniederlassung Ruhr
Harpener Hellweg 1, 44791 Bochum

Straßen.NRW
Landesbetrieb Straßenbau, Nordrhein-Westfalen

Projekt-Nr.
.

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSENTWURF

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Straße: L 665 Abs.7 Hammer Straße
Station:1+440 bis 1+560

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 4.1
Konzept Verkehrsführung
Baubereich L665
FR Hamm
Maßstab: 1 : 250

Straßenmeisterei Unna - Bachverrohrung -

Alle Maße und Höhenangaben sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen!

Für die Bauausführung freigegeben

Datum:

Die Leiterin der Regionalniederlassung Ruhr

i.A.

Layerstatus:02_KLP
Layout:02_KLP
I:\PROJEKTE\0026\26276\02-dwg\262765.dwg