412123.192
5717424.367

413573.192
5717424.367

412123.192
5716316.367

413573.192
5716316.367

Umleitung U3
bei Sperrung Paul-Weniger-Straße zwischen Hammer Str. L665 und Paul-Weniger-Str. 30 in Fahrtrichtung Unna über die Bahnhofstraße L667 in die Paul-Weniger-Str.

Umleitung U1
bei Sperrung Paul-Weniger-Straße zwischen Hammer Str. L665 und Paul-Weniger-Str. 30 in Fahrtrichtung Hamm über die Bahnhofstraße L667 in die Paul-Weniger-Str.

Baufeld Hammer Str. L665
FR Hamm

Baufeld Hammer Str. L665
FR Hamm

Vollsperrung
Paul-Weniger-Straße
zwischen Hammer Str. L665
und Paul-Weniger-Str. 30 für
Fahrzeuge. Fußgänger und
Radfahrer frei.

Umleitung U2
bei Sperrung Paul-Weniger-Straße zwischen Paul-Weniger-Str. 30 und Hammer Str. L665 über die Bahnhofstraße L667 in Richtung Hammer Str. L665.

Im Hohl
Tobacks Erde
Berlinghoff
Kälberkamp
Auf der Kiße
Kleingarten
Altenbögge
Wenzfeld
Nordfeld
Friedhof
Ev. Gemeindezentr.
Hallenbad
Marktpl.
Förderturm
Schacht IV
Straßenmeisterei
E.Wk.
Spielpl.
Qu
.00 kV

Hammer Straße
Pipingsgraben
Spitzwegstraße
Rosenstraße
Auf dem Hollfeld
Dürerstraße
Zillestraße
Wiesenhofstraße
Heinrich-Wieschhoff-Straße
Auf dem Hohlfeld
Adalbertstraße
Blankstraße
Nienhofstraße
Steinstraße
Hugostraße
Th.-Heuss-Str.
Konrad-Adenauer-Str.
Friedhofstraße
Am Pipingsgraben
Im Rehwinkel
Am Teigenbusch
Bahnhofstraße L 667
Hubenussstraße
Jägerstraße
Barbarastraße
Paul-Weniger-Straße
Rexebachstraße
Nordstraße
Zechenstraße
Mittelstraße
Boggerstraße
Alfred-Fischer-Platz
Amselweg
Drosselweg
Finkenweg
Dohlenweg
Starenweg
Hohlweg
Am Nordkamp

Legende

Baustellenbereich / Baustellenbewegungsfläche

Abschnitt der Vollsperrung Paul-Weniger-Str. auf Grund der eingeschränkten Befahrbarkeit durch die Einrichtung der Baufelder/Baustellenbewegungsfläche für den Kanalbau im Bereich der Hammer Str. L665.
Siehe Planunterlagen Blatt 4 und 5.

Mögliche Umleitungen bei Sperrung der Paul-Weniger Str. zwischen Hammer Str. und Paul-Weniger-Str. 30.

U1
U2
U3

Beschilderung der Umleitungsstrecken mit dem VZ 455-XX.
Abstimmung erforderlich, ob auf Grund der kurzen Bauzeit Verkehrslenkungstafeln eingerichtet/aufgestellt werden müssen

Kanalbau Hammer Str. L665 in Fahrtrichtung Hamm:
voraussichtliche Bauzeit = 8-12 Tage.

Fahrtrichtung Unna:
voraussichtliche Bauzeit = 8-10 Tage.

Vorabzug
vom 12.08.2026

1

BRECHTEFELD & NAFE
Ingenieur- und Vermessungsbüro GmbH
Beratende Ingenieure VBI und DWA, DVP
Zur Streuobstwiese 27 45549 Sprockhövel Tel.:02339/81840-0

	Datum	Zeichen
bearb.	Juni 2026	Pol
gez.	Juni 2026	MaS/Rosa
geprüft :		

Sprockhövel, im Juni 2026 .....

Layerstatus:02_KLP

Regionalniederlassung Ruhr
Harpener Hellweg 1, 44791 Bochum

Straßen.NRW
Landesbetrieb Straßenbau, Straßenbau, Nordrhein-Westfalen

Projekt-Nr.
.

Layout:02_KLP

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSENTWURF

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Straße: L 665 Abs.7 Hammer Straße
Station:1+440 bis 1+560

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 5
Konzept Umleitung
Baubereich L665
FR Hamm und Unna
Maßstab: 1 : 2000

Straßenmeisterei Unna
- Bachverrohrung -

Alle Maße und Höhenangaben sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen!

Für die Bauausführung freigegeben

Datum:

Die Leiterin der Regionalniederlassung Ruhr

i.A.

I:\PROJEKTE\2026\26027\05\03-dwg\26027-05-03.dwg