Tabellarische Übersicht der Teilbauwerke

Nr.	BW-Nr.	Bezeichnung BW	Länge	Fläche	Bauart Stützwand
1	5114576 3	HTS Brücke über L 562 (Widerlagerwand Süd)	18,30 m	164,00 m²	Stahlbeton
2	5114576 3	HTS Brücke über L 562 (Widerlagerwand Nord)	18,30 m		
3	5114652 A2	HTS innere Rampenwand links Teil A (Auffahrt SI-Stadtmitte FR Eiserfeld)	57,82 m	125,00 m²	Stahlbeton
4	5114652 B2	HTS innere Rampenwand links Teil B (Auffahrt SI-Stadtmitte FR Eiserfeld)	15,47 m	60,00 m²	Stahlspundwand
5	5114653 A2	HTS innere Rampenwand rechts Teil A (Abfahrt SI-Stadtmitte FR Kreuztal)	58,08 m	112,00 m²	Stahlspundwand
6	5114653 B2	HTS innere Rampenwand rechts Teil B (Abfahrt SI-Stadtmitte FR Kreuztal)	23,00 m	97,00 m²	Stahlspundwand (5m) und Rest Bohrpfahlwand aus Stahlbeton
7	5114654 2	HTS äußere Rampenwand rechts (Abfahrt SI-Stadtmitte FR Kreuztal)	24,00 m	34,00 m²	Bohrpfahlwand aus Stahlbeton
8	5114655 A2	HTS äußere Rampenwand (Auffahrt SI-Stadtmitte FR Eiserfeld)	33,00 m	68,00 m²	Stahlspundwand (8m) und Rest Bohrpfahlwand aus Stahlbeton
9	5114656 2	HTS äußere Rampenwand (Auffahrt SI-Stadtmitte FR Kreuztal)	45,90 m	73,00 m²	Bohrpfahlwand aus Stahlbeton
10	5114657 A2	HTS äußere Rampenwand (Abfahrt SI-Stadtmitte FR Eiserfeld)	181,50 m	336,00 m²	Stahlspundwand und Rest aufgelöste Bohrpfahlwand aus Stahlbeton
11	5114658 2	HTS innere Rampenwand links (Abfahrt SI-Stadtmitte FR Eiserfeld)	69,00 m	189,00 m²	Stahlspundwand und Rest Bohrpfahlwand aus Stahlbeton
12	5114659 2	HTS innere Rampenwand rechts (Auffahrt SI-Stadtmitte FR Kreuztal)	108,00 m	362,00 m²	Stahlspundwand und teilweise Bohrpfahlwand aus Stahlbeton
13	5114702 2	Hangsicherung Nordröhre Ostportal Ziegenberg-Tunnel	21,00 m	51,00 m²	Aufgelöste Bohrpfahlwand
		Summe:	673,37 m	1.671,00 m²	