Proj.-Nr.: 2025042


Projekt: Neubau Erweiterungsgebäude OP-Säle (EOP)

Rahmenterminplan

Index: 01, Stand: 13.01.2026
Ersteller: A. Neuhof

ukafacilities
Ein Unternehmen der Uniklinik RWTH Aachen

Nr.	Projektphase	Zuständig	Dauer	Anfang
1	**Projektmanagement**		**2282 Tage**	**Don 02.01.25**
2	**Initialisierung und Definition**		**238 Tage**	**Don 02.01.25**
3	Variantenuntersuchung	ukafacilities / UKA	126 Tage	Don 02.01.25
4	Variantenentscheidung		0 Tage	Don 26.06.25
5	Erstellung Raum- und Funktionsprogramm	ukafacilities / UKA	101 Tage	Mon 14.07.25
6	**Planung**		**477 Tage**	**Don 02.01.25**
7	Vorbereitung Grundlagen zum Vergabeverfahren	ukafacilities / UKA	101 Tage	Mon 14.07.25
8	Vergabeverfahren zur Partnerauswahl	ukafacilities	211 Tage	Fre 09.01.26
9	Unterzeichnung des Mehrparteienvertrags	IPA Partner	0 Tage	Fre 30.10.26
10	Vorbereitung zur Aufhebung B-Plan 1000N	ukafacilities	209 Tage	Don 02.01.25
11	Steuerung	ukafacilities	1544 Tage	Mon 02.11.26
12	Abschluss	ukafacilities	261 Tage	Fre 01.10.32
13	Projektabschluss		0 Tage	Fre 30.09.33
14	**Ämter und Behörden**		**768 Tage**	**Mit 22.10.25**
15	**Land NRW**		**565 Tage**	**Die 02.12.25**
16	Prüfung Raum- und Funktionsprogramm	MKW	28 Tage	Die 02.12.25
17	Genehmigung Raum- und Funktionsprogramm		0 Tage	Don 08.01.26
18	Prüfung HU-Bau	MKW	66 Tage	Mon 01.11.27
19	Genehmigung HU-Bau		0 Tage	Mon 31.01.28
20	**Stadt Aachen**		**768 Tage**	**Mit 22.10.25**
21	Aufhebung B-Plan 1000N	Stadt Aachen	189 Tage	Mit 22.10.25
22	Aufhebung B-Plan 1000N rechtskräftig		0 Tage	Mon 13.07.26
23	Bearbeitung Bauantrag	Stadt Aachen	130 Tage	Mon 03.04.28
24	Erteilung Baugenehmigung nach §34 BauGB	Stadt Aachen	0 Tage	Fre 29.09.28
25	**Kooperatives Verfahren**		**1805 Tage**	**Mon 02.11.26**
26	Planungsphase 1a (Vorplanung +)	IPA Partner	240 Tage	Mon 02.11.26
27	Einreichung HU-Bau		0 Tage	Fre 29.10.27
28	Planungsphase 1b (Fortführung der Planung)	IPA Partner	240 Tage	Mon 01.11.27
29	**Vorgezogene Ausführungsphase**		**274 Tage**	**Die 12.10.27**
30	Eröffnung OIP-PNZ und Freizug der Bestandsflächen		0 Tage	Die 12.10.27
31	Umbau Bestand	IPA Partner	194 Tage	Die 01.02.28
32	Freizug des Baufelds	IPA Partner	87 Tage	Don 01.06.28
33	Ausführungsphase 2.1 (Ausführung uns Inbetriebnahme)	IPA Partner	849 Tage	Mon 02.10.28
34	Ausführungsphase 2.1 (Inbetriebnahme)	IPA Partner	132 Tage	Die 30.09.31
35	Zusammenführen von Bestand und Neubau	IPA Partner	131 Tage	Don 01.04.32
36	Übergabe an das UKA		0 Tage	Don 30.09.32
37	Ausführungsphase 2.2 (Objektbetreuung)	IPA Partner	261 Tage	Fre 01.10.32
38	**Automation und IT-Integration**		**480 Tage**	**Mon 02.11.26**
39	Analyse der bestehenden Krankenhaus-IT	IPA Partner	80 Tage	Mon 02.11.26
40	Definition des digitalen Zielbilds für den EOP	IPA Partner	80 Tage	Mon 22.02.27
41	Spezifikation der digitalen Anforderungen	IPA Partner	80 Tage	Mon 14.06.27
42	Planung IT-Architektur	IPA Partner	240 Tage	Mon 04.10.27
43	**Medizintechnik und Großgeräte**		**1281 Tage**	**Mon 02.11.26**
44	Ermittlung des Nutzerbedarfs	IPA Partner	130 Tage	Mon 02.11.26
45	Defintion der baulichen Rahmenbedingungen	IPA Partner	116 Tage	Mon 03.05.27
46	Konkretisierung des Nutzerbedarfs zur Ausschreibung	IPA Partner	130 Tage	Mon 30.07.29
47	Erstellung DFG-Antrag	UKA	45 Tage	Mon 28.01.30
48	Bearbeitung DFG-Antrag		130 Tage	Mon 01.04.30
49	Ausschreibungsverfahren Großgeräte	UKA	43 Tage	Mit 30.04.31
50	Lieferung und Inbetriebnahme der Großgeräte		66 Tage	Mon 30.06.31
51	**AEMP**		**1544 Tage**	**Mon 02.11.26**
52	Ermittlung des Bedarfs	IPA Partner	130 Tage	Mon 02.11.26
53	Spezifikation der baulichen Anforderungen	IPA Partner	116 Tage	Mon 03.05.27
54	Planung und Konkretisierung zur Ausschreibung	IPA Partner	130 Tage	Don 01.05.31
55	Ausschreibung und Vergabe	UKA	43 Tage	Don 30.10.31
56	Fertigung und Lieferung		66 Tage	Die 30.12.31
57	Montage und Inbetriebnahme		132 Tage	Mit 31.03.32



Dateiname: EOP_Rahmenterminplan.mpp